



# HRSK toimitilahanke

Infotilaisuus

12.4.2021 klo 17.30

# Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun toimitilahankkeen tilanne

- Tervetuloa infotilaisuuteen, *rehtori Sanna Kivinen, HRSK*
- Tilannekatsaus toimitilahankkeesta, *asiakaspäällikkö Sonja Nybonn, Senaatti-kiinteistöt*
- Aikataulu, *aluejohtaja Petri Turku, Senaatti-kiinteistöt*
- Väistötilojen olosuhteiden parantaminen, *rakennuttajapäällikkö Jarkko Vainionpää, Senaatti-kiinteistöt*
  
- Kysymyksiä ja keskustelua




# Tilannekatsaus – mitä vuoden aikana on tehty

- Maaliskuussa 2020 sattuneen tulipalovahingon myötä käynnistettiin vaurioiden kartoitus, pikaisesti väistötilojen hankinta sekä korjaustöiden suunnittelu.
- Korjaustöiden suunnittelua tehty tiiviisti keväästä 2020 lähtien. Ensimmäinen kustannusarvio saatiin 8/2020. Hankkeen sisältö on täsmentynyt suunnittelun aikana -> laaja peruskorjaushanke.
- Suunnittelun ohella käyty keskustelua siitä, että selvitetäänkö mahdollisuudet myös toiminnallisiin muutoksiin.
- Loppuvuonna 2020 tehtiin rakenteellinen selvitys, onko rakennukseen mahdollista tehdä erityyppisiä tilaratkaisuja.
- Helmikuussa 2021 yhdessä OPH-koulu-Senaatti päätetty, että tutkitaan mahdollisuudet tehdä joustavampaa ja uudenlaista oppimisympäristöä. Kehittämiprojekti on käynnissä.
- Aikataulua tarkennettu: muutto uusiin tiloihin syyslukukaudella 2023. Väistötilojen parannustoimenpiteitä suunnitellaan pikaisella aikataululla.



# Pitkän tähtäimen tilaratkaisu



# Aikataulu

	2021												2022												2023							
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8		
Oppimisympäristön kehittäminen	■	■	■																													
Linjaukset tilaratkaisusta				■																												
Päätöksenteko (vuokrasopimus, ministeriön päätös, rahakunta, investointipäätös)						■	■	■																								
Suunnittelijoiden kilpailutus			■	■	■	■																										
Suunnittelu							■	■	■	■	■	■	■	■																		
Urakoitsijoiden kilpailutus											■	■	■	■	■																	
Rakentaminen (vaiheistettu)													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Käyttöönotto ja muutto																											■	■				

# Väistötilojen olosuhteita parannetaan edelleen

- Väistötiloihin on tehty käytön aikana parannustoimia. Tarve lisätoimenpiteille on tunnistettu.
- Väistötilojen olosuhteita parannetaan ennen seuraavan lukuvuoden alkua.
- Senaatin asiantuntijat ja WSP Finland Oy:n akustiikkasuunnittelija on selvittänyt tarkemmin koulun henkilökunnan ja oppilaiden avustuksella 4. kerroksen opetustilojen ääniteknisiä haasteita 30.3.2021.
- Senaatti selvittää asiantuntijoiden kanssa toimenpiteet olosuhteiden parantamiseksi kevään 2021 aikana huomioiden nykytilanteen huomioiden ja koulun esittämät toiveet.
- Toteutettavista toimenpiteistä laaditaan ehdotus ennen kesää, jonka pohjalta päätetään koulun sekä kiinteistön omistajan kanssa yhteisesti kesällä tehtävistä toimenpiteistä.



# Kysymyksiä ja keskustelua